

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента здравоохранения

Брянской области

А. Н. Бардуков



**Отчет об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели за август 2019 г.**

ГАУЗ "Брянская городская поликлиника №4"

(наименование учреждения)

**Наименование субсидии: Субсидии государственным учреждениям на адаптацию зданий (помещений) в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению доступности зданий (помещений) для инвалидов и маломобильных групп населения**

Сведения о выполнении задания:				
Результат, запланированный в задании на отчетный период	Фактические результаты, достигнутые в отчетном периоде	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактических результатах	
Доступность здания (помещений) для инвалидов и маломобильных групп населения, расположенного по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д.40а	Обустройство входной группы и санитарного узла для инвалидов и маломобильных групп населения; Поставка подъемной платформы; Поставка адаптационно-приспособительного комплекса для обеспечения доступности поликлинического корпуса; Терминал для ММГН (напольный)	Электронные аукционы на площадке.	данные бухгалтерского учета	
Сведения об использовании субсидии:				
Неиспользованные остатки субсидии (на начало отчетного периода)	Предусмотрено к перечислению в отчетном периоде в соответствии с графиком перечисления субсидии, руб.	Перечислено авансом, рублей	Фактически использовано субсидии за отчетный период, рублей	Остаток денежных средств к перечислению
0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

Главный врач

Исполнитель:  
О.В.Еремичева  
тел.: 212-005



(подпись)

С.Н.Карпенко

(Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента здравоохранения

Брянской области

А. Н. Бардуков



**Отчет об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели за сентябрь 2019 г.**


ГАУЗ "Брянская городская поликлиника №4"

(наименование учреждения)

**Наименование субсидии: Субсидии государственным учреждениям на адаптацию зданий (помещений) в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению доступности зданий (помещений) для инвалидов и маломобильных групп населения**

Сведения о выполнении задания:				
Результат, запланированный в задании на отчетный период	Фактические результаты, достигнутые в отчетном периоде	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактических результатах	
Доступность здания (помещений) для инвалидов и маломобильных групп населения, расположенного по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д.40а	Обустройство входной группы и санитарного узла для инвалидов и маломобильных групп населения; Поставка подъемной платформы; Поставка адаптационно-приспособительного комплекса для обеспечения доступности поликлинического корпуса; Терминал для ММГН (напольный)	Электронные аукционы состоялись. Договора на выполнение работ и поставку оборудования заключены. Этап выполнения работ. Срок оплаты по договору не наступил.	данные бухгалтерского учета	
Сведения об использовании субсидии:				
Неиспользованные остатки субсидии (на начало отчетного периода)	Предусмотрено к перечислению в отчетном периоде в соответствии с графиком перечисления субсидии, руб.	Перечислено авансом, рублей	Фактически использовано субсидии за отчетный период, рублей	Остаток денежных средств к перечислению
2 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00

Главный врач



(подпись)

С.Н.Карпенко

(Ф.И.О.)

Исполнитель:  
О.В.Еремичева  
тел.: 212-005

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента здравоохранения

Брянской области

А.Г. Бардуков



Отчет об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели за октябрь 2019 г.

ГАУЗ "Брянская городская поликлиника №4"

(наименование учреждения)

Наименование субсидии: Субсидии государственным учреждениям на адаптацию зданий (помещений) в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению доступности зданий (помещений) для инвалидов и маломобильных групп населения

Сведения о выполнении задания:				
Результат, запланированный в задании на отчетный период	Фактические результаты, достигнутые в отчетном периоде	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактических результатах	
Доступность здания (помещений) для инвалидов и маломобильных групп населения, расположенного по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д.40а	Частично выполнено обустройство входной группы и санитарного узла для инвалидов и маломобильных групп населения; Поставка подъемной платформы; Поставка адаптационно-приспособительного комплекса для обеспечения доступности поликлинического корпуса; Терминал для ММГН (напольный)	Электронные аукционы состоялись. Договора на выполнение работ и поставку оборудования заключены. Этап выполнения работ. Срок оплаты по договору не наступил.	данные бухгалтерского учета	
Сведения об использовании субсидии:				
Неиспользованные остатки субсидии (на начало отчетного периода)	Предусмотрено к перечислению в отчетном периоде в соответствии с графиком перечисления субсидии, руб.	Перечислено авансом, рублей	Фактически использовано субсидии за отчетный период, рублей	Остаток денежных средств к перечислению
3 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Главный врач

(подпись)

С.Н.Карпенко

(Ф.И.О.)

Исполнитель:  
О.В.Еремичева  
тел.: 212-005

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента здравоохранения

Брянской области

А. Н Бардуков

**Отчет об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели за ноябрь 2019 г.**

ГАУЗ "Брянская городская поликлиника №94"

(наименование учреждения)

**Наименование субсидии: Субсидии государственным учреждениям на адаптацию зданий (помещений) в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению доступности зданий (помещений) для инвалидов и маломобильных групп населения**

Сведения о выполнении задания:				
Результат, запланированный в задании на отчетный период	Фактические результаты, достигнутые в отчетном периоде	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактических результатах	
Доступность здания (помещений) для инвалидов и маломобильных групп населения, расположенного по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д.40а	Частично выполнено обустройство входной группы и санитарного узла для инвалидов и маломобильных групп населения; Поставка подъемной платформы; Поставка адаптационно-приспособительного комплекса для обеспечения доступности поликлинического корпуса; Терминал для ММГН (напольный)	Электронные аукционы состоялись. Договора на выполнение работ и поставку оборудования заключены. Этап выполнения работ.	данные бухгалтерского учета	
Сведения об использовании субсидии:				
Неиспользованные остатки субсидии (на начало отчетного периода)	Предусмотрено к перечислению в отчетном периоде в соответствии с графиком перечисления субсидии,руб.	Перечислено авансом,рублей	Фактически использовано субсидии за отчетный период,рублей	Остаток денежных средств к перечислению
3 600 000,00			353 240,00	0,00

Главный врач

Исполнитель:  
О.В.Еремичева  
тел.: 212-005

(подпись)

С.Н.Карпенко

(Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента здравоохранения

Брянской области

А. Н Бардуков

Отчет об исполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели за декабрь 2019 г.

ГАУЗ "Брянская городская поликлиника №4"

(наименование учреждения)

Наименование субсидии: Субсидии государственным учреждениям на адаптацию зданий (помещений) в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению доступности зданий (помещений) для инвалидов и маломобильных групп населения

Сведения о выполнении задания:				
Результат, запланированный в задании на отчетный период	Фактические результаты, достигнутые в отчетном периоде	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактических результатах	
Доступность здания (помещений) для инвалидов и маломобильных групп населения, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д.40а; Частичная доступность здания (помещений) для инвалидов и маломобильных групп населения, расположенного по адресу: г. Брянск, проспект Станке Димитрова, д.106	Выполнено		данные бухгалтерского учета	
Сведения об использовании субсидии:				
Неиспользованные остатки субсидии (на начало отчетного периода)	Предусмотрено к перечислению в отчетном периоде в соответствии с графиком перечисления субсидии,руб.	Перечислено авансом,рублей	Фактически использовано субсидии за отчетный период,рублей	Остаток денежных средств к перечислению
3 246 760,00	0,00	0,00	3 246 760,00	0,00

Главный врач

(подпись)

С.Н.Карпенко

(Ф.И.О.)

Исполнитель:  
О.В.Еремичева  
тел.: 212-005